

**График**  
 гидропневматической промывки и опрессовки системы отопления и  
 горячего водоснабжения в жилых домах на 2026 г., бригада №2

5 микрорайон							
№	Адрес	к-во п-д	к-во узлов	эт	теплов. нагруз.	Дата выполнения	Отметка о выполнении
1	Др.Народов, 54 - 1т/у	2	3	9	0,6827	15.06.2026	
2	2т/у	2				15.06.2026	
3	3т/у	1				15.06.2026	
4	Др.Народов, 58 - 1т/у	1	6	5	0,7524	15.06.2026	
5	2т/у	1				16.06.2026	
6	3т/у	1				16.06.2026	
7	4т/у	1				16.06.2026	
8	5т/у	1				16.06.2026	
9	6т/у	2				17.06.2026	
10	Др.Народов, 60 - 1т/у	1	1	9	0,1895	17.06.2026	
11	Др.Народов, 62 - 1т/у	1	1	9	0,1895	17.06.2026	
12	Др.Народов, 64 - 1т/у	1	1	9	0,1895	17.06.2026	
13	40 Лет Победы,3 - 1т/у	1	2	9	0,4499	18.06.2026	
14	2т/у	2				18.06.2026	
15	40 Лет Победы,5 - 1т/у	1	2	9	0,428	18.06.2026	
16	2т/у	2				18.06.2026	
17	40 Лет Победы,7 - 1т/у	1	2	9	0,4334	19.06.2026	
18	2т/у	2				19.06.2026	
19	40 Лет Победы,9 - 1т/у	1	6	9	0,9641	19.06.2026	
20	2т/у	2				19.06.2026	
21	3т/у	1				22.06.2026	
22	4т/у	1				22.06.2026	
23	5т/у	1				22.06.2026	
24	6т/у	1				22.06.2026	
25	Мира, 45 - 1т/у	2	1	9	0,3122	22.06.2026	
26	Др.Народов,68 - 1т/у	1	7	5	0,8317	25.06.2026	
27	2т/у	1				25.06.2026	
28	3т/у	1				25.06.2026	
29	4т/у	2				26.06.2026	
30	5т/у	1				26.06.2026	
31	6т/у	1				26.06.2026	
32	7т/у	2				26.06.2026	
33	Др.Народов, 72 - 1т/у	2	3	5	0,4	24.06.2026	
34	2т/у	2				25.06.2026	
35	3т/у	1				25.06.2026	
36	Др.Народов, 78 - 1т/у	1	7	5	0,8253	24.06.2026	
37	2т/у	1				24.06.2026	
38	3т/у	1				24.06.2026	
39	4т/у	1				23.06.2026	
40	5т/у	3				23.06.2026	
41	6т/у	1				23.06.2026	
42	7т/у	1				23.06.2026	
43	Мира, 59 - 1т/у	1	6	5	0,5347	29.06.2026	
44	2т/у	1				29.06.2026	
45	3т/у	1				29.06.2026	
46	4т/у	1				29.06.2026	
47	5т/у	1				29.06.2026	
48	6т/у	1				30.06.2026	
49	Мира, 61 - 1т/у	1	4	5	0,465	30.06.2026	
50	2т/у	1				30.06.2026	
51	3т/у	2				30.06.2026	
52	4т/у	1				30.06.2026	
53	Мира, 65 - 1т/у	2	4	9	1,344	01.07.2026	
54	2т/у	1				01.07.2026	
55	3т/у	3				01.07.2026	
56	4т/у	2				01.07.2026	
57	Белградская 2 - 1т/у	1	7	5	0,9207	02.07.2026	
58	Белградская 2 - 2т/у	1				02.07.2026	
59	Белградская 2 - 3т/у	2				02.07.2026	
60	Белградская 2 - 4т/у	3				02.07.2026	
61	Белградская 2 - 5т/у	2				02.07.2026	
62	Белградская 2 - 6т/у	1				03.07.2026	
63	Белградская 2 - 7т/у	1				03.07.2026	
64	Белградская 4 - 1т/у	3	2	9	0,478	03.07.2026	
65	Белградская 4 - 2т/у	2				03.07.2026	
	Итого: по 5 м/ну:	76	65		5,7994		

10 микрорайон							
№	Адрес	к-во п-д	к-во узлов	эт	теплов. нагруз.	Дата выполнения	Отметка о выполнении
1	Энгельса-15-1т/у	1	4	9	1,238	15.07.20026	
2	2т/у	2				15.07.20026	
3	3т/у	2				15.07.20026	
4	4т/у	2				15.07.20026	
5	Энгельса 21-1т/у	2	2	5	0,394	16.07.2026	
6	2т/у	3				16.07.2026	
7	Энгельса-23-1т/у	2	3	9	1,126	16.07.2026	
8	2т/у	2				16.07.2026	
9	3т/у	2				16.07.2026	
10	Энгельса-27-1т/у	3	2	5	0,592	17.07.2006	
11	2т/у	3				17.07.2006	
12	Энгельса-29-1т/у	2	3	9	1,126	17.07.2006	
13	2т/у	2				17.07.2006	
14	3т/у	2				17.07.2006	
15	К.Маркса-59	2	1	9	0,314	20.07.2026	
16	К.Маркса-65	2	1	9	0,392	20.07.2026	
17	К.Маркса-61-1т/у	3	3	5	0,724	20.07.2026	
18	2т/у	3				20.07.2026	
19	3т/у	2				20.07.2026	
20	Белградская-17	1	1	10	0,168	21.07.2026	
21	Белградская-15	4	1	5	0,29	21.07.2026	
22	Белградская-21-1т/у	3	3	5	0,7957	21.07.2026	
23	2т/у	4				21.07.2026	
24	3т/у	3				22.07.2026	
25	Белградская-23	1	1	10	0,22	22.07.2026	
26	Белградская-25-1т/у	3	2	9	0,759	22.07.2026	
27	2т/у	2				22.07.2026	
28	Энгельса-19-1т/у	1	4	5	0,937	23.07.2026	
29	2т/у	3				23.07.2026	
30	3т/у	5				23.07.2026	
31	4т/у	1				23.07.2026	
	Итого по 10 м/ну:	63	31		8,1387		
	Всего по 9,10 м/нов:	155					
6 микрорайон							
№	Адрес	к-во п-д	к-во узлов	эт	теплов. нагруз.	Дата выполнения	Отметка о выполнении
1	К.Маркса, 49 - 1т/у	1	7	5	0,7686	25.05.2026	
2	2т/у	1				25.05.2026	
3	3т/у	1				25.05.2026	
4	4т/у	1				25.05.2026	
5	5т/у	2				26.05.2026	
6	6т/у	2				26.05.2026	
7	7т/у	1				26.05.2026	
8	К.Маркса, 47 - т/у	1	1	9	0,1711	26.05.2026	
9	К.Маркса, 55 - 1т/у	1	3	9	1,1589	27.05.2026	
10	2т/у	3				27.05.2026	
11	3т/у	1				27.05.2026	
12	Белградская 12 - 1т/у	1	3	9	1,0979	28.05.2026	
13	2т/у	1				28.05.2026	
14	3т/у	3				27.05.2026	
15	Белградская 10 - 1т/у	1	3	9	1,1685	29.05.2026	
16	2т/у	1				28.05.2026	
17	3т/у	3				28.05.2026	
18	Белградская 8 - 1т/у	1	2	9	0,793	29.05.2026	
19	2т/у	4				29.05.2026	
20	Мира 68 - 1т/у	3	1	9	0,6491	29.05.2026	
21	Мира 64 - 1т/у	2	4	9	1,6651	01.06.2026	
22	2т/у	2				01.06.2026	
23	3т/у	2				01.06.2026	
24	4т/у	3				01.06.2026	
25	Мира 60 - 1т/у	1	6	5	0,538	02.06.2026	
26	2т/у	1				02.06.2026	
27	3т/у	1				02.06.2026	
28	4т/у	1				02.06.2026	
29	5т/у	1				03.06.2026	
30	6т/у	1				03.06.2026	
31	Мира 62 - 1т/у	1	1	9	0,143	03.06.2026	
32	Мира 42 - 1т/у	3	2	5	0,413	04.06.2026	
33	2т/у	2				04.06.2026	
34	Мира 52 - 1т/у	1	3	5	0,282	04.06.2026	
35	2т/у	1				04.06.2026	
36	3т/у	1				04.06.2026	
37	Мира 50 - 1т/у	1	4	9	0,72	05.06.2026	
38	2т/у	1				05.06.2026	
39	3т/у	1				05.06.2026	
40	4т/у	1				05.06.2026	
41	Мира 56 - 1т/у	3	2	5	0,472	08.06.2026	
42	2т/у	2				08.06.2026	

43	Мира 58 - 1т/у	1	1	9	0,229	08.06.2026	
44	К.Маркса, 31 - т/у	3	1	9	0,393	09.06.2026	
45	К.Маркса, 33 - 1т/у	2	2	5	0,413	09.06.2026	
46	2 т/у	3				09.06.2026	
47	К.Маркса, 39 - т/у	1	1	9	0,19	09.06.2026	
48	К.Маркса, 41 - т/у	1	1	9	0,19	10.06.2026	
49	К.Маркса, 37 - т/у	1	1	9	0,19	10.06.2026	
50	К.Маркса, 43 - 1т/у	3	7	5	0,9967	08.06.2026	
51	2т/у	1				11.06.2026	
52	3т/у	1				11.06.2026	
53	4т/у	3				11.06.2026	
54	5т/у	1				11.06.2026	
55	6т/у	2				10.06.2026	
56	7т/у	1				10.06.2026	
Всего по 6 м/нов:			56		4,4887		

**9 микрорайон**

№	Адрес	к-во п-д	к-во узлов	эт	теплов. нагруз.	Дата выполнения	Отметка о выполнении
1	Белградская-1-1т/у	2	2	5	0,455	06.07.2026	
2	2т/у	2				06.07.2026	
3	Белградская-3	3	1	5	0,3274	06.07.2026	
13	Др. Народов-80-1т/у	2	2	5	0,6549	06.07.2026	
14	2т/у	3				06.07.2026	
15	Др.Народов-90-1т/у	2	3	5	0,779	07.07.2026	
16	2т/у	3				07.07.2026	
17	3т/у	3				07.07.2026	
18	Др.Народов-88-1т/у	3	2	5	0,5924	07.07.2026	
19	2т/у	2				08.07.20026	
20	Др. Народов-86	2	1	10	0,3502	08.07.20026	
8	Белградская-9	2	1	10	0,388	08.07.20026	
9	Белградская-7	1	1	10	0,174	08.07.20026	
4	Белградская-13-1т/у	2	2	9	0,7091	09.07.2026	
5	2т/у	2				09.07.2026	
6	Белградская-11-1т/у	3	2		0,5759	09.07.2026	
7	2т/у	3				09.07.2026	
10	Мира 69-1т/у	1	3	5	0,6951	10.07.20026	
11	2т/у	3				10.07.20026	
12	3т/у	3				10.07.20026	
21	Др.Народов-92	1	1	9	0,2938	13.07.2026	
22	Др.Народов-94	1	1	9	0,2885	13.07.2026	
23	Др. Народов-96	1	1	9	0,2777	13.07.2026	
24	Энгельса-1	6	1	5	0,3993	13.07.2026	
25	Энгельса-3	6	1	5	0,4069	14.07.2026	
26	Энгельса -5	6	1	5	0,4338	14.07.2026	
27	Энгельса-13-1т/у	5	2	5	0,6414	14.07.2026	
28	2т/у	5				14.07.2026	
Итого: по 9 м/ну:		78	28		8,4424		

**7, 13 микрорайон**

№	Адрес	к-во п-д	к-во узлов	эт	теплов. нагруз.	Дата выполнения	Отметка о выполнении
1	Димитрова-3-1т/у	2	1	5	0,165	24.07.2026	
2	Димитрова 9	1	1	9	0,229	24.07.2026	
3	Димитрова 11	1	1	9	0,229	24.07.2026	
4	Димитрова 13	1	1	10	0,174	24.07.2026	
5	Др. Народов-36-1т/у	3	2	9	0,477	27.07.2026	
6	2т/у	3				27.07.2026	
7	Др. Народов-34-1т/у	2	2	9	0,848	27.07.2026	
8	2т/у	3				27.07.2026	
9	Др. Народов-32-1т/у	1	1	9	0,604	28.07.2026	
10	Димитрова-1-1т/у	2	3	5	0,44	28.07.2026	
11	2т/у	1				28.07.2026	
12	3т/у	2				28.07.2026	
13	Др. Народов-40-1т/у	1	3	5	0,467	29.07.2026	
14	2т/у	2				29.07.2026	
15	3т/у	2				29.07.2026	
16	Др. Народов-42-1т/у	3	2	9	0,83	29.07.2026	
17	2т/у	2				29.07.2026	
18	Др.Народов-44-1т/у	1	1	9	0,184	30.07.2026	
19	Др.Народов-48-1т/у	2	3	5	1,141	30.07.2026	
20	2т/у	4				30.07.2026	
21	3т/у	2				30.07.2026	
22	Федотова 2	1	1	9	0,1429	31.07.2026	
23	Федотова 4-1т/у	3	1	9	1,234	31.07.2026	
24	2т/у	3				31.07.2026	
25	3т/у	1				31.07.2026	
26	Др.Народов, 25 - 1т/у	1	4	9	0,848	03.08.2026	
27	2т/у	2				03.08.2026	
28	3т/у	3				03.08.2026	
29	4т/у	1				03.08.2026	

30	Др.Народов, 27 - 1т/у	1	4	10	0,938	04.08.2026	
31	2т/у	2				04.08.2026	
32	3т/у	2				04.08.2026	
33	Др.Народов, 35 - 1т/у	2	2	9	0,848	05.08.2026	
34	2т/у	2				05.08.2026	
35	Др.Народов, 37 - 1т/у	6	2	5	0,4373	05.08.2026	
36	2т/у	3				05.08.2026	
37	Надежды 18	1	2	4	0,203	06.08.2026	
38	Надежды 20-1т/у	3	3	5	0,525	06.08.2026	
39	2т/у	2				06.08.2026	
40	3т/у	3				06.08.2026	
	Итого: по 9 м/ну:	65	40		9,7989		

**Возможна корректировка, в связи с отключением теплосетей для ремонта.**

Мастер СТУ ИСМ